

## **LES DERNIERS PROGRÈS DE LA FIBRE BLUE STREAM**

**Propriétaires,**

**L'installation de Blue Stream Fiber avance très bien. Les installateurs fournissent un travail de qualité tout en évitant d'endommager nos infrastructures souterraines (eau, électricité, irrigation et câble TV). D'ici la fin de la semaine en cours, ils auront terminé le tube extérieur de protection orange. Dans ce tube sera insérée la ligne de fibre, avec un fil de détection qui permettra aux instruments de détection de le localiser lors de futurs travaux d'infrastructure en évitant d'éventuels dommages au câble à fibre.**

**A l'issue de cette première étape, ils connecteront ensuite la ligne fibre à votre unité spécifique et finaliseront l'installation de tous les équipements extérieurs.**

**Ensuite, le CÂBLAGE À DOMICILE commencera. Cela commencera le 10 juin 2024 et se terminera le 17 juillet 2024. Le calendrier exact de Blue Stream Fiber est indiqué ci-dessous, tout étant terminé au plus tard à la mi-septembre, y compris les tests BETA.**

**D'ici la mi-août, une série de réunions auront lieu pour Blue Stream afin d'expliquer aux propriétaires la fonctionnalité du service Internet fourni ainsi que les services de télévision et de téléphone en option.**

**Comme mentionné précédemment, si possible :**

**Blue Stream Fiber veillera à ce que les modules WIFI soient placés stratégiquement dans toutes les unités pour assurer une couverture complète dans toute l'unité en fonction de leur technicien professionnel.**

**Si un deuxième ou un troisième pod est nécessaire pour améliorer la couverture de réception, les techniciens professionnels évalueront si des pods supplémentaires sont nécessaires et une demande sera faite lors de l'installation.**

**En raison de nos différents types d'unités, l'emplacement de l'équipement à domicile peut varier. Blue Stream Fiber fera finalement de son mieux pour rationaliser l'emplacement des équipements domestiques. Les objectifs sont indiqués ci-dessous par type d'unité.**

**- Pour l'UNITÉ DE TYPE A, L'OBJECTIF EST D'INSTALLER L'ÉQUIPEMENT DE L'UNITÉ DANS LA CHAMBRE SECONDAIRE.**

**- UNITÉ DE TYPE B, L'OBJECTIF EST D'INSTALLER L'ÉQUIPEMENT DE L'UNITÉ DANS LE DEN.**

**- POUR LES UNITÉS DE TYPE C, D ET DD, L'ÉQUIPEMENT DANS L'UNITÉ SERA INSTALLÉ À PROXIMITÉ DE L'EMPLACEMENT ACTUEL DE L'ÉQUIPEMENT. BLUE STREAM FIBER ESSAYERA D'AMÉLIORER LA FAÇON D'AT&T ENTRÉ LA FIBRE DANS VOTRE UNITÉ.**

**Ci-dessous la cédule du pré-câblage fibre de votre bâtiment :**

<b>Dates</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>Dates</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>Dates</b>	<b>Bâtiment</b>
<b>10 juin</b>	<b>1, 2</b>	<b>11 juin</b>	<b>3,4</b>	<b>12 juin</b>	<b>5, 6</b>
<b>13 juin</b>	<b>7, 8</b>	<b>14 juin</b>	<b>9, 10</b>	<b>17 juin</b>	<b>11, 12</b>
<b>18 juin</b>	<b>14, 15</b>	<b>19 juin</b>	<b>16, 17</b>	<b>20 juin</b>	<b>18, 19</b>
<b>21 juin</b>	<b>20, 21</b>	<b>24 juin</b>	<b>22, 23</b>	<b>25 juin</b>	<b>24, 25</b>
<b>26 juin</b>	<b>26, 27</b>	<b>27 juin</b>	<b>28, 29</b>	<b>28 juin</b>	<b>30, 31</b>
<b>8 juillet</b>	<b>32, 33</b>	<b>9 juillet</b>	<b>34, 35</b>	<b>10 juillet</b>	<b>36, 37</b>
<b>11 juillet</b>	<b>38, 39</b>	<b>12 juillet</b>	<b>40, 41</b>	<b>15 juillet</b>	<b>42, 43</b>
<b>16 juillet</b>	<b>44, 45</b>	<b>17 juillet</b>	<b>46</b>		

**Pour les propriétaires qui ne seront pas présents à leur unité lors de l'installation et qui souhaitent désigner une personne pour être présente, veuillez en informer le bureau. Si un propriétaire ne contacte pas notre bureau pour désigner quelqu'un qui sera présent, Waterside Management nommera un représentant qui sera présent dans votre unité lorsque le personnel de Blue Stream installera l'équipement. N'oubliez pas qu'ils feront 16 unités par jour.**

**Veuillez-vous assurer que le bureau de Waterside dispose d'un jeu de clés fonctionnel pour votre unité et pour les propriétaires d'un modèle B, si la zone de détente est verrouillée, assurez-vous également que Waterside dispose d'une clé.**

**Nous espérons publier un autre rapport la semaine prochaine, qui comprendra une série de photos qui montreront la différence entre l'installation actuelle et l'équipement de pointe de la nouvelle installation. Le nouvel équipement est très impressionnant avec de nombreuses améliorations techniques.**

**M. Mongrain était à Waterside, la semaine du 27 mai 2024, pour superviser les travaux et assister la gestionnaire Stacey Casey pendant cette semaine complète. Ce fut une semaine très chargée avec les réparations accomplies. Ils ont été réalisés immédiatement et correctement.**

**Blue Stream Fiber pour la cédule et Waterside Management pour les commentaires.**

**3 juin 2024**